









Onderzoeken zijn afgerond
BLVC plan is opgesteld en besproken
Definitief tracé voor de kabels en leidingen is afgerond
Bestek is gereed; start aanbesteding maaiveld (maart/april 2020)

Afspraak met de aannemer augustus 2020

Geplande start uitvoering oktober 2020



Tijdelijke markt

Uitvoering is gepland in 2 fases op het plein

Tijdelijke markt ter hoogte van de Mozes en Aäronkerk en voorzijde Stadhuis (Amstelzijde)















De werkzaamheden aan het marktplein starten in oktober 2020 en duren ruim een jaar. Een aantal diensten gaan mee tijdens de werkzaamheden:

- Liander Electra/ Gas
- Waternet Afvalwater /Drinkwater
- KPN

Hieronder een overzicht van de doorlooptijden per dienst per fase:

Fase 1	Doorlooptijden totaal	Fase 2	Doorlooptijden totaal
Liander gas	6 weken	Liander gas	2 weken
Liander Electra	7 weken	Liander Electra	1 weken
Waternet afvalwater	11 weken	Waternet afvalwater	8 weken
Waternet Drinkwater	6 weken	Waternet Drinkwater	4 weken
Gemeente	21 weken	Gemeente	11 weken
Markt verplaatsen	3 weken	Markt verplaatsen	3 weken



Waterlooplein	Start uitvoering oktober 2020 - Fase 2									2	021																									
week nummer	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Waternet A			1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11																					
Waternet D			1	2	3	4	5	6																												
Liander E			1	2	3	4	5	6	7																											
Liander G			1	2	3	4	5	6																												
Gemeente	1	2														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Markt verplaatsen	1	2																																		1



Waterlooplein	Fas	se 2																											
week nummer	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Waternet A		1	2	3	4	5	6	7	8																				
Waternet D						1	2	3	4																				
Liander E									1																				
Liander G										1	2																		
Gemeente												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Markt verplaatsen	2																							1	2				

Een open en gastvrij stadhuis

111111

......

Wies Daamen

X X X

Presentatie d.d. 12 maart 2020



Wat is er gebeurd?



- Collegebesluit april 2019
- Raadsbesluit september 2019
- Overleg over de huurovereenkomstPied a Terre voor Amstel 1
- Goedkeuring Welstand
- Afstemming waterlooplein
- Aanbestedingstrategie

×××× Plantoelichting- 4 onderdelen





Educatie en Maatschappelijke initiatieven Midden- en kleinbedrijf uit Amsterdam Verse producten & activiteiten Cultuur



1. Midden en klein bedrijf













Impressie binnenstraat – ter hoogte van de binnentuin











2- Nationale Opera & Ballet





3. Lichtstraat en binnentuin





Ruimtelijke Onderbouwing

Verantwoorden over de wijzigingen op het bestemmingsplan

- Ambtelijk
- Dagelijks Bestuur
- Stadsdeel commissie



Ruimtelijke Onderbouwing

- Horeca
- Versstraat
- Losse units



WATERLOOPLEIN







- Veiligheid
- Verkeer
- Overlast
- Drie dagen per week
- Aanvulling op Waterlooplein
- Levendigheid

















Wat gaan we doen

- Europees aanbesteden
- Definitieve huurovereenkomst
- Ruimtelijke onderbouwing stadsdeelcommissie
- Vergunning

Slopen, bouwen, opening na zomer 2021